

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

令和2年度越知町橋梁点検結果一覧

No.	道路橋名	(フリガナ)	路線名	架設年次	橋長 (m)	幅員 (m)	判定区分
1	西浦橋	(ニシウラハシ)	下ノ谷堂林線	1964	9.00	4.00	II
2	遊行寺橋	(ユウギョウジハシ)	遊行寺大田石線	1983	50.80	5.00	II
3	小日浦一号橋	(コヒウライチゴウキョウ)	小日浦線	1971	18.00	3.70	III
4	中仁淀橋	(ナニエトハシ)	越知今成線	1956	156.00	6.80	II
5	中大平橋	(ナカオヒラハシ)	桐見ダム湖畔線	1981	94.00	5.00	II
6	五味第一橋	(ゴミダイイチキョウ)	文徳五味線	1978	55.50	4.40	II
7	五味第二橋	(ゴミダイニキョウ)	文徳五味線	1978	20.00	4.40	II
8	宮ヶ奈路一号橋	(ミヤガナロイチゴウキョウ)	宮ヶ奈路線	1973	67.00	4.80	III
9	坂折橋	(サカオリハシ)	中央線	1929	250.00	5.11	III