

越総第49号

令和6年5月31日

総務大臣 松本 剛明 殿

越知町長

小 田 保 行
(公 印 省 略)

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日：令和3年3月31日
(2) サービス開始日：令和3年4月1日

2. 目標達成状況

指 標	目標 (目標年度)	実績値			
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
公衆Wi-Fiを利用したコミュニティ活動の活用世帯数	148世帯 (令和3年度)	30世帯	40世帯	64世帯	—
家庭用Wi-Fiの設置数	113世帯 (令和3年度)	78世帯	89世帯	97世帯	—

(参考)

提供可能回線数	利用回線数			
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
312回線	81回線	92回線	100回線	—

3. 目標達成に向けて実施した取組

- ・令和2年11月から令和5年9月にかけて、加入促進のためのキャンペーン情報等を広報紙にて計7回周知を行った。
- ・住民向けのポスター・チラシを作成し、各集会所への掲示および役場窓口への設置を行った。
- ・令和3年12月に整備完了地区の集会所にてサービス提供者と共に事業説明会を計11回行った。
- ・令和3年度から令和5年度の新規加入者に対し、接続工事費負担が無料となるようキャンペーンを行った。

4. 評価

①公衆Wi-Fiを利用したコミュニティ活動の活用世帯数

公衆Wi-Fiの活用世帯数（実績値）については、集会所に設置したWi-Fiは施設利用者が自由に接続できるようにしているため、施設利用世帯数にスマートフォン普及率を乗じて算出した。令和3年度の148世帯の目標に対し30世帯の方に利用していただいております、約20%の達成率となったが、これはコロナ禍の影響により、活動が自粛傾向にあったことも要因の一つと考えられる。令和4年以降、活動自粛が徐々に緩和されたこともあり、令和4年度については40世帯（目標に対し約27%）、令和5年度については64世帯（目標に対し約43%）と利用は増加傾向となった。

②家庭用Wi-Fiの設置数

令和3年度の113世帯の目標に対し78世帯の方に設置していただいております、約69%の達成率となった。新規接続工事の負担金無償化のキャンペーン等を積極的に周知した結果、令和5年度末時点で計97世帯の設置数となり、当初の目標に対し約86%の達成率となった。

③利用回線数

インターネット回線の加入促進により毎年増加している。

5. 課題への対応策

①公衆Wi-Fiを利用したコミュニティ活動の活用世帯数

目標未達の原因は、コロナ禍でのコミュニティ活動の自粛が大きいと考えており、現在行っている地域おこし協力隊のスマートフォンの使い方教室をミニデイ等で行うなど、公衆Wi-Fiの積極的活用に努めるとともに、地域のイベント等で高齢者でも活用できる啓発も行い利用世帯数の増加を図る。

②家庭用Wi-Fiの設置数

目標未達の原因は、当該地域が町中心部から離れた山間部に位置し高齢化も進んでいることから、目標設定時から設置世帯が減少していることによるものとする。今後につきましては広報紙で当該事業について周知するなど、町内全世帯に対しサービス提供事業者と共に加入促進を図る。

③利用回線数

今後につきましては広報紙で当該事業について周知するなど、町内全世帯に対しサービス提供事業者と共に加入促進し利用世帯数の増加を図る。